



REPORTE
AVANCE DE OBRA

ABRIL 2025



3 Niveles + Rooftop



24 Unidades



Calle Chico Meza 103,
Tondoroque, Bahía de
Banderas, Nayarit



ETAPA: ACABADOS

ESTATUS: EN SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD

Preliminares		100%
Cimentación		100%
Estructura		100%
Albañilería		100%
Instalaciones		100%
Impermeabilizaciones		100%
AA Tubería		100%
Herrería		80%
Acabados		98%
Ventanas		66%
Cocinas		0%
Granito		0%
Closets		0%
Puertas		70%
Luminarias		0%
Louvres		98%

ACTIVIDAD

Mármol		98%
Accesorios		70%
Canceles de baño		0%
Equipo de aire acon		0%
Equipo de cocina		0%
Alberca		85%
Casa Club		90%
Gym		90%
Jardinería		0%
Limpieza		75%
Cuarto de basura		98%
Caseta de Vigilancia		100%
Urba		90%
Oficina de Admi		100%
Portón de ingreso		80%
Pista de jogging		20%

ETAPAS

MOVIMIENTO
DE TIERRA

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

PROCESO DE OBRA

ACABADOS

CIERRE DE OBRA